

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ABRIL / 2021

### CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO: VICINAL ARARAS 2 Inclusão: 04/05/2021 COM EXTENSÃO DE 26,8 (vinte e seis vírgula oito quilômetros), VICINAL ARARA 3 COM EXTENSÃO DE 7,46 (sete vírgula quarenta e seis quilômetros), VICINAL ARARA 4 COM EXTENSÃO DE 6,14 (seis vírgula quatorze quilômetros), VICINAL ARARA 5 COM EXTENSÃO DE 8,29 (oito vírgula vinte e nove quilômetros), VICINAL SANTA ROSA COM EXTENSÃO DE 13,9 (treze vírgula nove quilômetros), TOTALIZANDO UMA EXTENSÃO DE 62,59 (sessenta e dois vírgula cinquenta e nove quilômetros), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** W R M SAGA CONSTRUÇÕES LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 2/2020-05-OBRAS
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** VICINAIS DO MUNICÍPIO, VIC. ARARAS 2,3,4 E 5, VIC. SANTA ROSA.
- **ORIGEM DO RECURSO:** ESTADUAL/SETRAN
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$1.509.349,42
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):** R\$1.499.989,96
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 23/09/2020
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 19/07/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 634.999,91
- **PERCENTUAL APLICADO:** 42,33%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 9%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** 135.000,31

Obs.: Obras de anos anteriores que estão presentes nesse relatório são porque ainda estão sendo pagos no ano vigente!