

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS**  
**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**



**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRAÇA NA VILA APINAGÉS**

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MESES DE SERVIÇOS				TOTAL	
		1	2	3	4		
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Percentual(%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Valor (R\$)	1.363,08	1.363,08	1.363,08	1.363,08	
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Percentual(%)	50,00%	50,00%	-	-	100,00%
		Valor (R\$)	7.819,13	7.819,13	-	-	
3.	MOVIMENTO DE TERRA	Percentual(%)	100,00%	-	-	-	100,00%
		Valor (R\$)	13.306,94	-	-	-	
4.	PAVIMENTOS	Percentual(%)	-	30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		Valor (R\$)	-	31.669,37	31.669,37	42.225,82	
5.	PINTURA	Percentual(%)	-	-	-	100,00%	100,00%
		Valor (R\$)	-	-	-	8.059,40	
6.	EQUIPAMENTO DE ACADEMIA E BRINQUEDOS	Percentual(%)	-	-	40,00%	60,00%	100,00%
		Valor (R\$)	-	-	7.728,73	11.593,10	
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Percentual(%)	-	20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Valor (R\$)	-	14.141,57	21.212,36	35.353,93	
8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Percentual(%)	-	-	30,00%	70,00%	100,00%
		Valor (R\$)	-	-	8.452,70	19.722,96	
PERCENTUAL SIMPLES		R\$	22.489,15	R\$ 54.993,14	R\$ 70.426,23	R\$ 118.318,28	
PERCENTUAL ACUMULADO		R\$	22.489,15	R\$ 77.482,29	R\$ 147.908,52	R\$ 266.226,80	

