

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DO ARAGUAIA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP/2021.003-FMS
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA 405, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 256.903,51
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):** R\$ 205.772,11
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 03/08/2021
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 03/11/2021
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 158.276,36
- **PERCENTUAL APLICADO:** 76,92%
- **PERCENTUA MENSAL APLICADO:** 23,56%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 48.473,65