

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VILA CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. VILA CAJAZEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES E MACEDO CONSTRUTORA LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP/2022.001-FME
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** PA 405, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 394.237,37
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):**
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 01/03/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 02/09/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 182.371,56
- **PERCENTUAL APLICADO:** 46,26%
- **PERCENTUA MENSAL APLICADO:** 28,46%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 112.196,43