

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA,  
PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) PONTES EM CONCRETO ARMADO ZONA  
RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) PONTES EM CONCRETO ARMADO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** V S CONSTRUCOES EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP/2022.002-PMSJA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL – SÃO JOÃO DO ARAGUAIA – PA, VICINAL 3 PA PIMENTEIRA (ASSENTAMENTO PONTA DE PEDRA), VICINAL 4 DE JUNHO (ASSENTAMENTO PONTA DE PEDRA), VICINAL SANTO ANTÔNIO (ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO), VICINAL PA PRATA, VICINAL APINAGÉS (DISTRITO APINAGÉS), VICINAL SURUBIM, VICINAL RIO SURUBIM 2.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO/SETRAN
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 3.037.119,83
- **VALOR ADITADO (SE HOVER):**
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 20/04/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 20/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 477.725,17
- **PERCENTUAL APLICADO:** 15,73%
- **PERCENTUA MENSAL APLICADO:** 15,73%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 477.725,17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA APINAGÉS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA VILA APINAGÉS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA
- **NOME DO CONTRATADO:** SUL ELETRICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP/2022.003-PMSJA
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** ZONA RURAL –VILA APINAGÉS – SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO/SEDOP
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 251.015,26
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):**
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 02/08/2022
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 31/12/2022
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 128.775,96
- **PERCENTUAL APLICADO:** 51,30%
- **PERCENTUAL MENSAL APLICADO:** 20,11%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 50.479,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO  
DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA.

- **OBJETO DA OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
- **NOME DO CONTRATADO:** RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA
- **MODALIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATADA:** TOMADA DE PREÇOS
- **NÚMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** TP/2022.005-FMS
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA:** SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-CENTRO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO / CONVENIO COM GOVERNO DO ESTADO TESOIRO ESTADUAL
- **VALOR TOTAL DA OBRA:** R\$ 2.760.081,19
- **VALOR ADITADO (SE HOUVER):**
- **DATA DO INÍCIO DA OBRA:** 03/01/2023
- **DATA DO FIM DA OBRA:** 04/09/2023
- **VALOR TOTAL APLICADO:** R\$ 313.785,18
- **PERCENTUAL APLICADO:** 11,37%
- **PERCENTUA MENSAL APLICADO:** 0,56%
- **VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE:** R\$ 15.440,69